

V

**BURMISTRZ
MIASTA GRAJEWO**
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A

Grajewo 11.12.2024 r.

RI. 3041.9.2024

Biuro Rady Miasta Grajewo

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr III/22/24 Rady Miasta Grajewo z dnia 26 czerwca 2024 r. Burmistrz Miasta Grajewo przekazuje w załączeniu informację pn. *„Stan realizacji inwestycji miasta i budżetu 2024 oraz wydatków , które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023”*.

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Paweł Bednarko

W załączeniu:

1. *„Stan realizacji inwestycji miasta i budżetu 2024 oraz wydatków , które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023”*.

„Stan realizacji inwestycji miasta i budżetu 2024 oraz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023”.
- Referat Inwestycji UM Grajewo

I. Stan realizacji inwestycji:

1. Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa - budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów.

Zadanie kontynuowane z 2023 r. W dniu 03.10.2023 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji z firmą Innergo Space Sp. z o. o., ul. Czajkowskiego 55B, 38-400 Krosno, na kwotę 155 495,99 zł brutto z terminem realizacji 45 dni od daty podpisania umowy. Odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu 28.03.2024 r.

2. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo

Zadanie kontynuowane z 2022 r.

W dniu 08.07.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania z Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” sp. z o. o. z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Robotnicza 7 – Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” sp. z o. o. z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Robotnicza 4 – Partner Konsorcjum, za kwotę 29 900 561,45 zł brutto i terminem wykonania 800 dni.

W dniach 16.11.2022 r. oraz 07.03.2023 r. zawarto z Wykonawcą aneksy do umowy z uwagi na to, że w trakcie realizacji inwestycji powstała konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych pierwotnym kontraktem.

Dnia 10.09.2024 r. został przeprowadzony odbiór końcowy zadania.

Wartość robót wyniosła 30 614 017, 95 zł brutto.

3. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo - Inspektor nadzoru (*środki własne*)

Zadanie kontynuowane z 2022 r. W dniu 08.07.2022 r. została podpisana umowa na pełnienie nadzoru nad wykonaniem w/w zadania odpowiednio dla następującej branży:

- a) branża drogowa - zgodnie z umową zawartą w dniu 08.07.2022 r. pełni firma BUDOMARK Marek Gierasimiuk z siedzibą Barany ul. Wrzosowa 6, 19-300 Ełk za kwotę 150 000,00 zł brutto.
- b) branża sanitarna - zgodnie z umową zawartą w dniu 08.07.2022 r. pełni firma BUDOMARK Marek Gierasimiuk z siedzibą Barany ul. Wrzosowa 6, 19-300 Ełk za kwotę 46 900,00 zł brutto.
- c) branża elektryczna - zgodnie z umową zawartą w dniu 08.07.2022 r. pełni Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OMEGA” Wioletta Kacprzak z siedzibą 19-335 Bogusze, ul. Bojowników 74 za kwotę 29 500,00 zł brutto.

Zadanie zakończone 10.09.2024 r. wraz z czynnościami odbioru końcowego.

4. Przebudowa ul. Architektów w Grajewie.

Dnia 26.02.2024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pn.: „Przebudowa ul. Architektów w Grajewie”. Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu 27.02.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.03.2024 r. W wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert. W dniu 19.04.2024 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

Dnia 23.04.2024 r. Burmistrz Miasta ponownie powołał komisję przetargową przedmiotowego zadania. Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu 23.04.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.05.2024 r. W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty.

W dniu 13.06.2024 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „UNIROL” sp. z o. o. z siedzibą 19-200 Grajewo ul. Robotnicza 7, na kwotę 1 939 273,14 zł brutto z terminem realizacji 120 dni od daty podpisania umowy.

Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zawartą umową, w dniu 26.09.2024 r. został zawarty stosowny aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 29 397,00 zł brutto.

Dnia 16.10.2024 r. został przeprowadzony odbiór końcowy zadania.

Wartość robót wyniosła 1 968 670,14 zł brutto.

5. Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja.

Zadanie kontynuowane z 2023 r.

Dnia 15.11.2023 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pn.: „Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej na terenach położonych w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie – dokumentacja”. Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu 15.11.2023 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.12.2023 r. W wymaganym terminie wpłynęło 7 ofert.

W dniu 16.01.2024 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji z firmą Mplan Sp. z o. o. ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica, na kwotę 280 440,00 zł brutto, z terminem realizacji 270 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

W związku ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia (odcinek o długości ok 160 mb w ul. Sadowej) dnia 14.10.2024 r. został zawarty aneks do umowy ustalający termin realizacji zadania do 360 dni od daty podpisania umowy.

Trwają prace projektowe.

6. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie - dokumentacja

Dnia 01.03.2024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową przedmiotowego zadania. Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu

01.03.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.03.2024 r. W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty. W dniu 15.04.2024 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji, w tym:

- 1) *Część 1 – „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Świerkowej w Grajewie”* z firmą Usługi Inżynierskie Kamil Szymborski z siedzibą ul. Łabędzia 15, 12-200 Pisz na kwotę 24697,66 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Dnia 27.09.2024 r. został złożony do Starosty Grajewskiego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (procedura w trakcie)..

- 2) *Część 2 – „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i Poziomkowej w Grajewie”* z firmą Usługi Inżynierskie Kamil Szymborski z siedzibą ul. Łabędzia 15, 12-200 Pisz na kwotę 43 564,62 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Dnia 09.10.2024 r. został złożony do Starosty Grajewskiego wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (procedura w trakcie)..

- 3) *Część 3 – „Budowa nawierzchni sięgaczy od ul. Geodetów w Grajewie”* z firmą PROJEKT Sp. z o. o. Bogusław Lipiński z siedzibą Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz na kwotę 43 780,00 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. W związku z koniecznością wykonania opracowań projektowych nieprzewidzianych w zamówieniu tj. wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dnia 28.11.2024 r. zawarto aneks do umowy zawieszający bieg terminu umownego na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Trwają prace projektowe.

- 4) *Część 4 – „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Geodetów”* z firmą Usługi Inżynierskie Kamil Szymborski z siedzibą ul. Łabędzia 15, 12-200 Pisz na kwotę 92 849,43 zł brutto i terminem wykonania 120 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Dnia 19.11.2024 r. został złożony do Starosty Grajewskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (procedura w trakcie).

7. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Malinowej i ul. Poziomkowej w Grajewie - dokumentacja

Patrz pkt. 6

8. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w części ul. Geodetów w Grajewie - dokumentacja

Patrz pkt. 6

9. Budowa nawierzchni sięgaczy od ul. Geodetów w Grajewie – dokumentacja

Patrz pkt. 6

10. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej w Grajewie– dokumentacja

Kontynuacja zadania z 2023 r.

Dnia 10.08.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji z firmą Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg Jarosław Grabiński z siedzibą ul. Papieża Jana Pawła II 18/61, 16-400 Suwałki, na kwotę 295 200,00 zł brutto i terminem wykonania 180 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Dnia 23.08.2024 r. został złożony do Starosty Grajewskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (procedura w trakcie).

W związku z wystąpieniem niezależnych od Stron okoliczności (złożona procedura uzgodnień z PGE RE Łomża w zakresie branży elektrycznej) w dniu 14.11.2024 r. został zawarty aneks do umowy ustalający termin wykonania zamówienia 393 dni od daty zawarcia umowy.

Dnia 20.11.2024 r. spisano protokół zdawczo-odbiorczy opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonano, zgodnie z warunkami zawartej umowy, płatności częściowej na kwotę 206 640,00 zł brutto.

11. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie – dokumentacja

Kontynuacja zadania z 2020 r. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B – dokumentacja” została podpisana w dniu 05.11.2020 r. firmą „DROSAN-PROJEKT” mgr inż. Mariusz Józef Pawluczuk z siedzibą 16-010 Wasilków ul. Gen. Sosnowskiego 10, na kwotę 21.000,00 zł brutto i terminem zakończenia prac projektowych 90 dni, z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Dnia 14.08.2024 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa została Zamawiającemu przekazana.

W związku z tym, iż zwłoka w terminie wykonania przedmiotu umowy z wynikała przyczyn zależnych od Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartej umowy została naliczona kara umowna w kwocie 11 298,00 zł.

12. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego w Grajewie– dokumentacja

Kontynuacja zadania z 2023 r.

Dnia 19.06.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji, w tym: Część 2 – „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego” z firmą Usługi Inżynierskie „A-D DROGA” Wiesław Urbanowicz ul. E. Plater 15/5, 16-400 Suwałki na kwotę 32 336,70 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Dnia 01.07.2024 r. w związku z licznymi protestami mieszkańców ul. Kochanowskiego a tym samym koniecznością zmiany koncepcji przebiegu pasa drogowego oraz wykonania opracowań nieprzewidzianych zawartą umową tj. sporządzenia dokumentacji podziałowej nieruchomości stanowiącej niezbędny załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz dodatkowej dokumentacji projektowej branży sanitarnej, został zawarty aneks zwiększający wynagrodzenie umowne do kwoty 35 411,00 zł brutto wraz z terminem realizacji przedmiotu umowy wynoszącym 350 dni od daty podpisania umowy.

Dnia 14.08.2024 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa została Zamawiającemu przekazana .

13. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej w Grajewie

Zadanie kontynuowane z 2022 r. W dniu 17.02.2023 r. została podpisana umowa na wykonanie w/w zadania z firmą „DEVELOPER WASILEWSKI” sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą 19-300 Ełk ul. Sikorskiego 19B, na kwotę 6 591 569,31 zł brutto i terminem wykonania 390 dni. Nadzór inwestorski zlecono firmie ABC Projekty-Inwestycyjne Andrzej Czatrowski ul. Szpitalna 73F, 16-400 Suwałki, na podstawie zawartej w dniu 17.02.2023 r. umowy za kwotę 79 827,00 zł brutto.

Odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu 24.04.2024 r.

14. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole.

Dnia 06.02.2024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pn.: *„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i boiska lekkoatletycznego przy szkole”*. Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu 08.02.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.03.2024 r. W wymaganym terminie wpłynęły 4 oferty. W dniu 12.06.2024 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji z firmą JL Sp. z o. o. z siedzibą Plac Tadeusza Kościuszki 1, 18-400 Łomża, na kwotę 15 770 000,00 zł brutto z terminem realizacji 720 dni od daty podpisania umowy.

Nadzór inwestorski zlecono firmie INŻYNIERBUDOWNICTWA Zbigniew Tomaszewski z siedzibą ul. Bagnówka-Kolonia 9N, 15-166 Białystok, na podstawie zawartej w dniu 12.06.2024 r. umowy za kwotę 149 150,00 zł brutto.

W dniu 22.11.2024 r. przeprowadzono odbiór częściowy realizowanego zadania na kwotę 1 577 000,00 zł brutto.

Realizacja inwestycji w trakcie.

15. Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie.

Dnia 22.05.2024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pn.: *„Prace budowlane przy zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Grajewie”*. Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu 23.05.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.06.2024 r. W dniu 12.06.2024 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Dnia 05.09.2024 r. zostało ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przedmiotowego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.09.2024 r. W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty, niemniej na podstawie art.255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienie zostało unieważnione albowiem oferta z najniższą ceną (993 000,00 zł brutto) przewyższała kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia (540 000,00 zł brutto).

16. Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie.

Zadanie kontynuowane z 2023 r. W dniu 25.05.2023 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji ze Spółdzielnią Budowlanych SKOMAND w Ełku z siedzibą ul. Wojska Polskiego 71A, 19-300 Ełk, na kwotę 8 694 950,23 zł brutto i terminem wykonania 800 dni od podpisania umowy.

Realizacja inwestycji w trakcie.

W ramach przeprowadzonych odbiorów częściowych zostały odebrane i opłacone roboty na łączną wartość 4 481 222,12 zł brutto.

17. Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie - Inspektor nadzoru

Zadanie kontynuowane z 2023 r. Dnia 25.05.2023 r. zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie ul. Sienkiewicza 34, 19-200 Grajewo pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „*Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie*” za kwotę 85 000,00 zł.

Realizacja inwestycji w trakcie. W ramach przeprowadzonych odbiorów częściowych zostały odebrane i opłacone usługi na łączną wartość 42 500,00 zł.

18. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie – dokumentacja

Dnia 01.10.2024 r. została zawarta umowa z firmą „SANITARNIK” Łukasz Kłubowicz z siedzibą Nowa Wieś Ełcka ul. Nowowiejska 29, 19-300 Ełk, na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „*Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Przemysłowej w Grajewie*”, na kwotę 80 000,00 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Trwają prace projektowe

19. Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej „strzelnicy”) – dokumentacja (w tym zamówienie dodatkowe) .

Zadanie kontynuowane z 2023 r. W dniu 23.06.2023 r. została podpisana umowa z firmą ARAMIX BIURO PROJEKTOWE ul. Grunwaldzka 3/50, 08-300 Sokołów Podlaski za kwotę 179 211,00 zł brutto i terminem realizacji 180 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. W dniu 28.03.2024 r. zawarto z Wykonawcą aneks do umowy z uwagi na to, że w trakcie realizacji inwestycji powstała konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych (punktowane

kryterium wyboru projektu przez NFOŚiGW) oraz wykonania robót dodatkowych nie objętych pierwotnym kontraktem tj. zaprojektowanie:

- toalety publicznej wraz z pomieszczeniem magazynowym,
- przyłączy do powyższego obiektu,
- konstrukcji zadaszenia sceny plenerowej,
- systemu nawodnienia terenów zieleni (punktowane kryterium wyboru projektu przez NFOŚiGW),
- systemu zbierania wód opadowych (punktowane kryterium wyboru projektu przez NFOŚiGW).

W związku z powyższym zwiększone zostało wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę 193 602,00 zł brutto oraz termin realizacji 330 dni od podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Dnia 29.11.2024 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz spisano protokół zdawczo-odbiorczy opracowanej dokumentacji projektowej.

20. Termomodernizacja budynków miejskich - dokumentacja

Dnia 27.11.2024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pn. „*Termomodernizacja budynków miejskich w Grajewie*” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmującej kompleksową modernizację energetyczną niżej wymienionych budynków:

- a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie,
- b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie,
- c) Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie
- d) Klub Seniora w Grajewie.

Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu 27.11.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.12.2024 r. W wymaganym terminie wpłynęło 9 ofert. Obecnie trwa procedura w zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej.

21. Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja.

Dnia 10.01.2024 r. Miasto Grajewo zwróciło się do projektanta z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania pn.: „*Budowa oświetlenia w ul. Partyzantów w Grajewie - dokumentacja*”. W dniu 10.01.2024 r. wpłynęła oferta P.H.U. „PRO-GRES” Marian Malinowski z siedzibą ul. Kościuszki 110/3, 16-400 Suwałki. W dniu 17.01.2024 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowej inwestycji na kwotę 6 765,00 zł brutto z terminem realizacji 90 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Protokołem z dnia 30.04.2024 r. dokumentacja projektowa została odebrana.

22. Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie.

Dnia 08.05.2024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pn.: „*Prace budowlane przy zabytkowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Elckiej w Grajewie*”. Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu 09.05.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.06.2024 r. W wymaganym terminie

wpłynęła 1 oferta. W dniu 06.06.2024 r. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena brutto oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania.

Dnia 14.08.2024 r. zostało ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przedmiotowego zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.08.2024 r. W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty. Dnia 16.09.2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „AS-BUD” Daniel Przestrzelski, z siedzibą 19-213 Radziłów, Brychy 20, na kwotę 465 994,75 zł brutto z terminem realizacji 90 dni od daty podpisania umowy.

Realizacja inwestycji w trakcie.

23. Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie.

Dnia 15.02.2024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pn.: „*Prace budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień przy ul. Tabortowskiego w Grajewie*”. Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu 15.02.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.03.2024 r. W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty.

W dniu 28.03.2024 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji z firmą P.H.U. Kamil Kulbacki z siedzibą ul. Wielkanocna 12/25, 19-300 Elk, na kwotę 460 000,00 zł brutto z terminem realizacji 90 dni od daty podpisania umowy.

Odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu 22.07.2024 r.

24. Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie

Dnia 13.02.2024 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową zadania pn.: „*Modernizacja hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie*”. Zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji zostało ogłoszone w dniu 15.02.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.03.2023 r. W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty. W dniu 04.04.2024 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji z firmą EVERSPORT Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kiersnowskiego 12/20, 03-161 Warszawa, na kwotę 747 328,00 zł brutto z terminem realizacji 90 dni od daty podpisania umowy.

Odbiór końcowy został przeprowadzony w dniu 16.07.2024 r.

II. Wydatki niewygasające z końcem 2023 r.:

1. Budowa drogi dojazdowej do Otwartej Strefy Aktywności położonej na działce nr 1795/3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 2B w Grajewie – dokumentacja

Kontynuacja zadania z 2020 r.

Patrz Pkt. 11 - część I. Stan realizacji inwestycji.

2. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Krasickiego, 9. Pułku Strzelców Konnych oraz Koszarowej w Grajewie – dokumentacja

Kontynuacja zadania z 2020 r.

Patrz Pkt. 10 - część I. Stan realizacji inwestycji.

3. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. J. Kochanowskiego w Grajewie – dokumentacja

Kontynuacja zadania z 2023 r.

Patrz Pkt. 12 - część I. Stan realizacji inwestycji.

4. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej w Grajewie – dokumentacja

Kontynuacja zadania z 2023 r.

W dniu 19.06.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji, w tym *Część 1 – „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej”* z firmą PPI PROJEKT Bogusław Lipiński z siedzibą Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz na kwotę 33 187,00 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Dnia 12.04.2024 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa została Zamawiającemu przekazana.

5. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Kolektorowej w Grajewie – dokumentacja

Kontynuacja zadania z 2023 r.

W dniu 19.06.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji, w tym *Część 3 – „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Kolektorowej”* z firmą PPI PROJEKT Bogusław Lipiński z siedzibą Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz na kwotę 25 830,00 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Dnia 12.04.2024 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa została Zamawiającemu przekazana.

6. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu ul. Skośnej w Grajewie – dokumentacja

Kontynuacja zadania z 2023 r.

W dniu 19.06.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji, w tym *Część 4 – „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej”* z firmą Usługi Inżynierskie „A-D DROGA” Wiesław Urbanowicz ul. E. Plater 15/5, 16-400 Suwałki na kwotę 47 206,17 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Dnia 22.01.2024 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa została Zamawiającemu przekazana.

7. Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu ul. 09KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie – dokumentacja

Kontynuacja zadania z 2023 r.

W dniu 19.06.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji, w tym Część 5 – „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie” z firmą PPI PROJEKT Bogusław Lipiński z siedzibą Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz na kwotę 43 911,00 zł brutto i terminem wykonania 90 dni od daty podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Dnia 03.06.2024 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa została Zamawiającemu przekazana .

8. Budowa klatki schodowej do Urzędu Miasta Grajewo celem zwiększenia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami – dokumentacja.

Zadanie kontynuowane z 2023 roku. W dniu 14.09.2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji z Pracownią Projektową „Projekt Plus” Dariusz Jackowski z siedzibą 19-300 Ełk ul. Kolejowa 14/1, na kwotę 27 060,00 zł brutto z terminem realizacji 90 dni od podpisania umowy z wyłączeniem czasu na uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Opracowanie dokumentacji w trakcie. Zwłoka w terminie wykonania przedmiotu umowy wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

9. Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie”

Zadanie kontynuowane z 2022 r. W dniu 21.11.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zadania pn. „„Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie”, z firmą PRIMTECH Szymon Kita z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 4/6, za kwotę 23.370,00 zł, celem uzgodnień z Komisją Obiektów i Urządzeń PZLA na potrzeby uzyskania świadectwa PZLA dla w/w obiektu lekkoatletycznego oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót.

Dnia 27.05.2024 r. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja projektowa została Zamawiającemu przekazana .

10. Zagospodarowanie terenów zielonych objętych MPZP na os. Jana Pawła II (w tym teren byłej "strzelnicy") – dokumentacja

Zadanie kontynuowane z 2023 r.

Patrz Pkt. 19 - część I. Stan realizacji inwestycji.

Grajewo, 11.12.2024 r

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji
inż. Dariusz Poliszka